



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE COMPOSTELA NAYARIT.

RELACION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, TERCER PERIODO JULIO- SEPTIEMBRE (FAISMUN 2026)

NO. DE OBRA.	CONTRATO	NOMBRE DE OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA GEOGRÁFICA	ACCIONES CONTRATADAS	ACCIONES REALIZADAS	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	INVERSIÓN APROBADA	LOS RECURSOS EJERCIDOS	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA OBRA	SALDOS GENERADOS A LA FECHA	DEMARCACIÓN	CLASIFICACIÓN	AVANCE FÍSICO OBRA GENERAL	OBSERVACIONES
1	FAISMUN- URB- OP- 2026-015-I	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A CEMENTO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOSA Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA (BOREDON) MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	LATITUD: 21°10'8.50"N LONGITUD: 104°52'3.69"O					\$1,814,923.43	FECHA DE INICIO: 15-07-2026. FECHA DE TÉRMINO: 12-09-2026		3	COMPLEMENTARIA	100%	ENTREGADA Y FUNCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES
2	FAISMUN- ANT- OP- 2026-008-AD	EQUIPAMIENTO DEL PISO DE AGUA PARA EL EN LA LOCALIDAD DE LA CIUDA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	LATITUD: 21°11'18.95"N LONGITUD: 21°11'18.95"N					\$1,269,285.76	FECHA DE INICIO: 18-04-2026. FECHA DE TÉRMINO: 17-05-2026		6	DIRECTA	100%	PENDIENTE LA ENTREGA POR AUTORIDADES MUNICIPALES
3	FAISMUN- URB- OP- 2026-013-AD	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUMBER DE HUICILA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	LATITUD: 21°19'0.57"N LONGITUD: 105° 0'49.69"O					\$846,983.70	FECHA DE INICIO: 12-06-2026. FECHA DE TÉRMINO: 10-08-2027		3	COMPLEMENTARIA	100%	ENTREGADA Y FUNCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES
4	FAISMUN- URB- OP- 2026-027-AD	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE FERNANDO DE MAGALLANES ENTRE GOLFO DE MEXICO Y CALLE MAR DE CARIBE EN LA LOCALIDAD DE LA PENTA DE JALTENBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT.	LATITUD: 21° 2'0.46"N LONGITUD: 105°44'50.65"O					\$1,117,894.51	FECHA DE INICIO: 08-08-2024. FECHA DE TÉRMINO: 16-09-2026		7	COMPLEMENTARIA	100%	ENTREGADA Y FUNCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES
5	FAISMUN- URB- OP- 2026-017-AD	CONSTRUCCION DE PUENTE ALcantarilla con losa de concreto y muro de mamposteria en la localidad de CALEMAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	LATITUD: 21° 8'0.94"N LONGITUD: 104°54'37.38"O					\$605,767.94	FECHA DE INICIO: 27-0-2026. FECHA DE TÉRMINO: 25-07-2026		3	DIRECTA	100%	ENTREGADA Y FUNCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES
6	FAISMUN- URB- OP- 2026-016-AD	CONSTRUCCION DE UN PUENTE ALcantarilla con losa de concreto y muro de mamposteria en colonia NUEVA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE LAS YABAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	LATITUD: 21°16'47.12"N LONGITUD: 105° 7'44.93"O					\$622,906.66	FECHA DE INICIO: 27-0-2026. FECHA DE TÉRMINO: 15-07-2026		3	DIRECTA	100%	ENTREGADA Y FUNCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES
7	FAISMUN- URB- OP- 2026-026-I	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PLAZA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	LATITUD: 21° 8'53.06"N LONGITUD: 104°56'55.47"O					\$2,996,737.96	FECHA DE INICIO: 03-08-2026. FECHA DE TÉRMINO: 01-10-2026		3	COMPLEMENTARIA	100%	ENTREGADA Y FUNCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES

8	FAISHUN-URS-OP- 2026-024-AD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AVENIDA LAS FUENTES ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE GAVIOTAS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	LATITUD: 21° 1'16.62"N LONGITUD: 105°16'17.98"O						\$1,324,800.97	FECHA DE INICIO: 03-08-2026 FECHA DE TERMINO: 16-09- 2026	7	DIRECTA	100%	ENTREGA Y FUNCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES
9	FAISHUN-AYS-OP- 2026-022-AD	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE GARDENIAS ENTRE CARRETERA A LOS ATALAYAS Y CALLE HUANACATLE EN EL RINCÓN DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	LATITUD: 21°19.12"N LONGITUD: 105°16'19.86"O						\$639,360.33	FECHA DE INICIO: 15-07-2026 FECHA DE TERMINO: 29-07- 2026	7	DIRECTA	100%	ENTREGA Y FUNCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES
10	FAISHUN-AYS-OP- 2026-028-AD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE GARDENIAS ENTRE CALLE DALIA Y CALLE HUANACATLE EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	LATITUD: 21°19.12"N LONGITUD: 105°16'19.86"O						\$1,541,666.53	FECHA DE INICIO: 12-08-2026 FECHA DE TERMINO: 31-08- 2026	7	DIRECTA	100%	ENTREGA Y FUNCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES
								SUB-TOTAL (ENERO - MAYO 2026)	\$5,468,056.40					
								SUB-TOTAL	\$12,779,627.79				FUNDO DE APOYOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISHUN 2026	
								TOTAL SIN EJERCER	\$20,850,088.59					
								TOTAL DE EJERCIDO	\$12,779,627.79					
								INVERSIÓN APROBADA 2026 FAISHUN 2026	\$39,097,766.69					

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE COMPOSTELA NAYARIT.														
RELACION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, TERCER PERIODO JULIO- SEPTIEMBRE (RECURSO PROPIO)														
NO. DE OBRA.	CONTRATO	NOMBRE DE OBRA	UBICACION DE LA OBRA GEOGRAFICA	ACCIONES CONTRATADAS	ACCIONES REALIZADAS	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	INVERSION APROBADA	LOS RECURSOS EJERCIDOS	FECHA DE INICIO Y TERMINO DE OBRA	SALDOS GENERADOS A LA FECHA	DEMARCAION	CLASIFICACION	AVANCE FISICO OBRA GENERAL	OBSERVACIONES
RECURSO PROPIO														
1	MUN-URS-OP-2026-001-1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	LATITUD: 21°10'41.76"N LONGITUD: 105°8'7.16"O					\$10,771,923.99	FECHA DE INICIO: 20-FEB-2026. FECHA DE TERMINO: 20-MAYO-2026		6	COMPLEMENTARIA	100%	ENTREGADA Y FUNCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES
2	MUN-JRS-OP-2026-006-	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE EDUCACION, 15 DE MAVO Y BAHIA DE CANCUN EN LA LOCALIDAD DE LA PENITA DE JALTAMBEA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT.	LATITUD: 21° 2'29.76"N LONGITUD: 105°14'46.68"O					\$5,784,556.67	FECHA DE INICIO: 12-03-2026. FECHA DE TERMINO: 30-05-2026		7	COMPLEMENTARIA	100%	ENTREGADA Y FUNCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES
3	MUN-JRS-OP-2026-002-1	CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE BAHIA DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y RUBEN JARAMILLO Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE BAHIA DE ACAPULCO Y BAHIA PONTADE MITA EN LA LOCALIDAD DE LA PENITA DE JALTAMBEA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	LATITUD: 21° 2'24.45"N LONGITUD: 105°14'51.58"O					\$3,179,711.67	FECHA DE INICIO: 12-03-2026. FECHA DE TERMINO: 10-05-2026		7	COMPLEMENTARIA	100%	ENTREGADA Y FUNCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES
4	MUN-JRS-OP-2026-003-1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE GARDENIA ENTRE AVENIDA DEL SOL NUEVO Y CRUCERO DE LOS AYALAS DE LA LOCALIDAD DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	LATITUD: 21° 1'6.12"N LONGITUD: 105°16'19.96"O					\$8,121,549.11	FECHA DE INICIO: 12-03-2026. FECHA DE TERMINO: 30-06-2027		8	COMPLEMENTARIA	100%	ENTREGADA Y FUNCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES
5	MUN-JRS-OP-2026-004-1	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CON TECHO EN LA LOCALIDAD DE URSULO GALVAN, DE COMPOSTELA, NAYARIT.	LATITUD: 20°57'6.21"N LONGITUD: 105°20'23.29"O					\$3,179,711.67	FECHA DE INICIO: 12-03-2026. FECHA DE TERMINO: 04-06-2026		8	COMPLEMENTARIA	100%	ENTREGADA Y FUNCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES
6	MUN-JRS-OP-2026-005-1	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO EN LA LOCALIDAD DE EXTAPA DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	LATITUD: 21°18'28.13"N LONGITUD: 105°9'22.30"O					\$2,873,874.26	FECHA DE INICIO: 13-03-2026. FECHA DE TERMINO: 11-05-2026		4	COMPLEMENTARIA	100%	ENTREGADA Y FUNCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES
7	MUN-JRS-OP-2026-010-AD	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE ESTEBAN BACA CALDERON ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CANAL, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO	LATITUD: 21° 7'47.09"N LONGITUD: 104°51'35.51"O					\$934,825.58	FECHA DE INICIO: 18-04-2026. FECHA DE TERMINO: 07-05-2026		3	COMPLEMENTARIA	100%	ENTREGADA Y FUNCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES

8	MUN-URB-OP-2026-011-AD	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AVANZADO EN CALLE DE LAS DEBES EN CALLE CERRO ENTRE CALLE OLIVO Y LIMON COLONIA EL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA NAVARRIT.	LATITUD: 21°13'34.82"N LONGITUD: 104°54'1.40"O					\$695,106.94	FECHA DE INICIO: 17-05-2026. FECHA DE TERMINO: 25-07- 2026	3	COMPLEMENTARIA	100%	ENTREGADA Y FUNCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES
9	MUN-URB-OP-2026-011-AD	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AVANZADO EN CALLE DE LAS DEBES EN CALLE CERRO ENTRE CALLE OLIVO Y LIMON COLONIA EL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA NAVARRIT.	LATITUD: 21°12'12.54"N LONGITUD: 105°14'27.21"O					\$295,576.62	FECHA DE INICIO: 17-05-2026. FECHA DE TERMINO: 25-07- 2027	7	COMPLEMENTARIA	100%	ENTREGADA Y FUNCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES
							SUMA TOTAL	\$35,836,836.51				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RECURSO PROPIO	
							TOTAL SIN BIERCER	5747,056.78					
							TOTAL DE BIERCER	\$35,836,836.51					
							INVERSION APROBADA RECURSO PROPIO 2025	\$36,583,893.29					